

附件

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
1	2024年柞水县特色种植奖补项目	对自主发展木耳等食用菌、中药材、烤烟、水杂果种植的脱贫户（含监测对象）进行奖补，食用菌按照0.5元/袋进行奖补，中药材按照300元/亩，烤烟500元/亩、水杂果600元/亩。	2024.01	2024.12	1962.72085	309.720850	673		980	柞水县特色产业发展中心	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级					
2	2024年柞水县养殖业产业奖补项目	对自主发展养牛、养猪、养羊、养鸡等畜禽的脱贫户（含监测户），按照2022年《柞水县支持产业就业增加农民收入巩固脱贫成果奖励扶持办法》（柞农组发2022年11号）文件规定进行奖补。 (1)生猪。 (2)养鸡 (4)养羊。 (5)水产养殖。	2024.01	2024.12	167.1535	167.1535					柞水县畜牧兽医中心	县农业农村局	完工	
3	2024年瓦房口镇大河村养殖基地扩建提升项目	修建养猪圈舍5栋1200平方米；修建库房3间，引进二元母猪20头，购置仔猪200头	2024.4	2024.7	30	30					柞水县瓦房口镇大河村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
4	2024年营盘镇北河村林麝养殖基地产业项目	由村集体经济建设500平方米的散养和集中养殖基地建设。	2024.1	2024.12	90	90				北河村村村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
5	2024年营盘镇丰河村林麝养殖产业项目	由村集体经济购置林麝7对。	2024.5.30	2024.10.20	50	50				丰河村村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
6	2024年凤凰镇双河村中华蜂养殖项目	双河村一、三、四组引进中华蜂900箱（带蜜蜂），配套种植油菜花等蜜源42亩。	2024/3/1	2024.12	92	92				双河村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
7	2024年凤凰镇大寺沟村中华蜂养殖项目	村集体经济养殖中华蜂500箱（带密封），配套种植油菜花等蜜源16亩。	2024/3/1	2024.8	50	50				大寺沟村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
8	2024年营盘镇两河村冷水鱼养殖项目	购买中华鲟、黑鱼等鱼苗10万尾。	2024.4.8	2024.6.18	20	20				两河村村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
9	2024年杏坪镇油房村林麝养殖	油房村六组头沟脑占地面积4200平方，圈舍2800平方米，饲料库800平方米。	2024.9.20	2024.12.31	120	120				油房村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
10	2024年杏坪镇中山村肉牛养殖项目	养殖肉牛23头	2024.5.15	2024.9.30	36	36				中山村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
11	2024年瓦房口镇颜家庄村中华蜂养殖项目	养殖中华蜂500箱	2024.5	2024.10	30	30				颜家庄村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
12	2024年营盘镇龙潭村林麝人工养殖繁育项目	由村集体经济新建养殖基地圈舍40间，每间20平方米，消杀间一个50平方米；存储房操作间200平方米。	2024.1	2024.12	100	100				龙潭村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
13	2024年杏坪镇晨光村养牛厂扩建项目	晨光村一组扩建牛厂300平方米，购置育肥牛50头。	2024.1	2024.11	40	40				柞水县杏坪镇晨光村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
14	2024年曹坪镇沙岭村养牛场改造项目	由村集体经济建设，新建青储窖500立方米，新建堆粪发酵场500平方米，排污设施修复560米，打造标准化圈舍两栋1200平方米，引进育肥牛30头。	2024.1	2024.6	40	40				柞水县曹坪镇沙岭村股份经济合作社	县农业农村局	完工	



## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
15	2024年营盘镇北河村连翘种植项目	由村集体经济种植连翘300亩。	2024.4.10	2024.6.20	30	30				北河村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
16	2024年营盘镇丰河村中药材种植等项目	新发展中药材玄参、猪苓等200亩。	2024.4.20	2024.6.20	20	20				丰河村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
17	2024年营盘镇丰河村木耳产业发展项目	发展木耳25万袋。	2024.3.20	2024.5.10	50	50				丰河村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
18	2024年营盘镇曹店村五味子发展项目	种植中药材五味子80亩	2024.3.2	2024.6.20	30	30				曹店村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
19	2024年营盘镇曹店村木耳种植项目	种植木耳40万袋	2024.3.20	2024.5.10	80	80				曹店村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
20	2024年营盘镇曹店村桑树种植项目	种植桑树10亩，出售桑叶。	2024/1	2024/12	10	10				曹店村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
21	2024年下梁镇西川村食用菌产业种植项目	种植羊肚菌7亩及其配套设施建设具体内容	20240219	20240718	60	60				西川村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
22	2024年小岭镇常湾村种植业项目	发展地栽木耳种植40万袋，吊袋木耳20万袋。	2024. 1. 1	2024. 9. 3	120	120				小岭镇罗庄社区股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
23	2024年凤凰镇双河村木耳产业发展项目	由村集体经济发展地栽木耳14万袋	2024年1月04日	2024年6月06日	28	28				双河村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
24	2024年凤凰镇大寺沟村木耳种植及喷灌设施项目	发展地栽木耳10万袋，新建喷灌设施10亩	2024年1月04日	2024年6月06日	25	25				大寺沟村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级					
25	2024年凤凰镇大寺沟村连翘种植项目	村集体经济种植连翘56亩	2024年1月04日	2024年6月06日	45	45					大寺沟村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
26	2024年小岭镇罗庄社区种植业项目	发展地栽木耳种植30万袋，发展猪苓、天麻等药材种植245亩，建设种植基地相关附属设施。	2024. 2. 21	2024. 10. 17	100	45	55				小岭镇罗庄社区股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
27	2024年凤凰镇金凤村木耳产业发展项目	由村集体经济发展地栽木耳9万袋	2024.3	2024.6	18		18			金凤村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
28	2024年瓦房口镇颜家庄村五味子产业发展项目	在一、二、三组种植五味子300亩。	2024.7	2024.11	55	55				颜家庄村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
29	2024年瓦房口镇磨沟村五味子产业发展项目	种植五味子500亩，项目主要集中在磨沟村四组、五组、九组，需要五味子种苗30万株。	2024.7	2024.11	50	50				磨沟村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
30	2024年营盘镇朱家湾村“老林客栈”精品民宿项目	改建民宿1处360平方米	2024.7.29	2024.9.11	140		140			朱家湾村股份经济合作社	县农业农村局	完工	



## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
31	2024年营盘镇两河村挂面作坊建设项目	新建挂面作坊一座500平方米，挂面晾晒场硬化300平方米，及挂面生产配套设备。	2024.5.28	2024.7.26	100	100				两河村村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
32	2024年曹坪镇珍稀野山菌加工项目	建设珍稀野山菌清洗、加工场地900m²，其中交易中心200平方米；配置冷库2个容量共计500立方米，双组合烘干机20台，5040侧边封口机4台，采购包装运输框（箱）3万个。	2024.1	2024.12	190	190				中庙村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级					
33	2024年曹坪镇中坪社区木耳种植项目	在中坪社区种植春季木耳74万袋。	2024.1	2024.12	127.2	127.2					中坪社区股份经济合作社	县农业农村局	完工	
34	2024年下梁镇西川村木耳库房建设项目	新建木耳库房200平方米	20240219	2024.12	60	60					西川村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级					
35	2024年红岩寺镇正沟村木耳大棚项目	由村集体经济建设，新建木耳大棚19座，占地面积5000平方米，大棚面积3130.4平方米。配备建设水房等20m <sup>2</sup> 及相关附属设施。	2024.1	2024.12	119.568082	119.568082					正沟村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
36	2024年曹坪镇木耳菌包厂建设项目	新建年产150万袋木耳菌包厂及配套暂存设施等3000平方米。	2024.2	2024.11	120	120					东沟村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
37	2024年瓦房口镇磨沟村甘薯粉条加工厂项目	租赁闲置农房300平方米，房屋装修改造150平方米、道路修复300米、修建农产品展厅、展柜； 采购：1. 淀粉净化车间设备：淀粉溶解池（5立方米）2个、不锈钢质平面振动粗筛（120目）和细筛（300目）各1台，不锈钢质两组（各4管）旋流除沙器1套，三足离心脱水机（1200型）1台； 2. 粉条生产线一条：包括打糊机、真空和面机、瓢式漏粉丝机、不锈钢电气锅、粉丝输送机、锅炉、自动切条机和包装机等； 3. 冷藏冷冻库HTDD-40型一台，粉竿500根、水盆8个、水桶10个； 4. 淀粉原材料，包装材料等物资。	2024.5	2024.10	60	60				磨沟村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
38	2024年瓦房口镇马家台村冷库建设项目	在一组上湾新建冷库用房185平方米（包含基础浆砌石150立方米、回填680立方米），建设库容540立方米冷库一座以及温度、湿度、通风控制系统与安全设施，并采购40个对应货架；配套建设污水井一座、污水管网。	2024.5	2024.10	60	60				马家台村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
39	2024年瓦房口镇马家台村中药材加工厂建设项目	购买QYJ300型切片机4台，550型切丁机6台，SX系列不锈钢筛选机2台，全自动包装机1台，GX-1000型清洗机1台，L600型给料机1台，2立方米空气压缩机1台，电动运输带2台，合力3.5T叉车1台，同步改造厂房500平方米。	2024.5	2024.10	60	60				马家台村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
40	2024年杏坪镇中山村豆制品加工厂扩建项目	引进黄豆泡豆系统1套（包括：控制器1套，泡豆池2个，充气系统2套，放豆阀2个，支架1套，自动加水系统1套），型号：HJ-PD-1T、制浆设备1套（储豆桶1个，吸豆机1套，磨浆机225-200-200#3台，搅渣上渣机2台，大小浆池3个，抽浆	2024.5.15	2024.10.30	36	36				中山村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
41	2024年杏坪镇中山村粉丝加工厂建设产业项目	新建厂房140平方米，配套加工设施一套，晾晒场300平方米	2024.5.15	2024.11.30	48	48				中山村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级					
42	2024年瓦房口镇磨沟村木耳大棚基地项目	采购6m*3cm大棚斜撑杆100根；维修大棚基地排水沟1500米，大棚喷灌水管18000米，遮阳网18000平方米，挂绳25万米、挂钩32万个，地布压膜绳3000米，卷扬器34个，等棚内外基础设施配件。	2024.3	2024.5	10		10				磨沟村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
43	2024年营盘镇朱家湾村乡村旅游民宿产业发展项目	改建民宿20处6000平方米	2024.3.25	2024.9.30	500	450				50	朱家湾村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级					
44	2024年营盘镇秦丰村乡村旅游民宿产业发展项目	秦丰村集体经济旅游发展项目 改建民宿18处5000平方米，修建道路3000米	2024.3.25	2024.9.30	500	250				250	秦丰村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
45	2024年下梁镇石瓮子社区乡村旅游民宿产业发展项目	对10户居民房屋及院落改造提升，打造旅游民宿集群，改造面积9000平方米	20240219	20240823	500	500					石瓮子社区股份经济合作社	县农业农村局	完工	



## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级					
46	2024年乾佑街办什家湾村冷库建设项目	1、新建冷库一座约200m <sup>3</sup> ；2、新建木耳暂存库200m <sup>2</sup> ；3、修建食用菌晾晒场270m <sup>2</sup> ；4、新修木耳晾晒架80个。	2024.01	2024.09	40	40					什家湾村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
47	2024年乾佑街办什家湾村木耳种植项目	发展吊袋木耳60万袋。	2024.01	2024.09	120	120					什家湾村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级					
48	2024年乾佑街办车家河村菌包生产线扩能项目	对现有的养菌室规模进行扩容，扩建钢结构养菌室2000m <sup>2</sup> 。	2024.01	2024.12	260	260					柞水县乾佑街办车家河村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
49	2024年下梁镇石瓮子社区发展木耳产业项目	新增地栽木耳基地20亩，以及20亩地栽喷灌配套设施，管道铺设3000米、水泵、水泵房、水井、蓄水池，配套晾晒场2000平方米、晾晒架等，种植木耳15万；种植魔芋100亩，魔芋种子、化肥、农药等	20240219	20240825	200	200					柞水县下梁镇石瓮子社区股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级					
50	2024年下梁镇金盆村新增地栽木耳基地项目	新增地栽木耳基地65亩，以及65亩地栽喷灌配套设施，水泵、水泵房、水井、蓄水池、晾晒架等喷灌设施，种植木耳45万袋。	20240220	20240725	42	42					柞水县下梁镇金盆村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
51	2024年下梁镇新合村新增地栽木耳基地项目	新增地栽木耳基地50亩，以及50亩地栽喷灌配套设施，水泵、水泵房、水井、蓄水池、晾晒架等喷灌设施，种植木耳35万袋。	20240219	20240515	35	35					柞水县下梁镇新合村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
52	2024年下梁镇沙坪社区新建地栽木耳基地项目	新增地栽木耳基地45亩，以及45亩地栽喷灌配套设施，水泵、水泵房、水井、蓄水池、晾晒架等喷灌设施，种植木耳30万袋。	20240219	20240725	28	28				柞水县下梁镇沙坪社区股份合作社	县农业农村局	完工	
53	2024年下梁镇老庵寺村香菇大棚厂房改造项目	重建香菇大棚厂房600平方米，新购置灭菌柜1台。	20240219	20240725	50	50				柞水县下梁镇老庵寺村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级					
54	2024年下梁镇胜利村香菇大棚改造项目	将14个4700m <sup>2</sup> 花卉大棚改造为香菇大棚，更换棚膜、遮阳网。购置安装香菇架44组，购置安装水泵一组；新建水井2个、蓄水池50m <sup>3</sup> ，敷设供水管网2000米。	20240219	20240829	40	40					柞水县下梁镇胜利村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
55	2024年下梁镇老庵寺村木耳基地项目	建立标准化地栽木耳示范基地120亩，完善120亩地栽木耳基地喷灌设施、新增供水管网500m，发展木耳70万袋。	20240219	20240725	30	30					老庵寺村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
56	2024年下梁镇沙坪社区木耳菌包加工项目	扩展标准现代化生产车间200平方米。	20240219	20240725	50	50				沙坪社区股份经济合作社	县农业农村局	完工	
57	2024年药王堂村冷库水电配套设施项目	安装水管500米，电线1000米，采购冷库制冷系统设施1套，及相关配套设施，冷库用于存储水果、蔬菜等。	2024. 6. 1	2024. 7. 15	30	30				药王堂股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
58	2024年营盘镇药王堂村旅游产业项目	改建民宿院落2处440平方米。	2024.6.18	2024.7.18	120	120				药王堂股份经济合作社	县农业农村局	完工	
59	2024年营盘镇营镇社区新增地栽木耳基地项目	敷设喷灌设施10亩，购置水泵4台，完善水电配套设施，种植地栽木耳4.5万袋。	2024.3.15	2024.5.12	15	15				柞水县营盘镇营镇社区股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
60	2024年小岭镇李砭村乡村振兴示范村产业发展项目	在金米租赁木耳大棚15个，种植木耳20万袋；发展丹参、毛之母、黄芩、天麻等种植300亩。	2024.2.29	2024.10.30	100	100				柞水县小岭镇李砭村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
61	2024年小岭镇金米村木耳种植项目	改造木耳园区排水设施3.5公里，新建遮阳设施30000平方米，深埋管道1000米，新建检查井6个，提升地栽、塔栽木耳基地10000平方米，提升木耳晾晒区2块，面积6000m <sup>2</sup> 。	2024.2.23	2024.10.2	60	60				柞水县小岭镇金米村股份经济合作社	县农业农村局	完工	



## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
62	2024年小岭镇岭丰村豆制品加工产业项目	购买设备杀菌锅，型号GB150-2011，4台，购买分离式磨浆机，FSm-200型4台，刮板提升机360*350，3台，泡豆桶PDJ，3台。	2024.2.24	2024.10.22	30	30				柞水县小岭镇岭丰村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
63	2024年柞水县小岭镇金米村金木耳冷藏库建设项目	新建组装式500m <sup>3</sup> 冷藏库一座，用于金木耳储藏。	2024.3	2024.10	15	15				柞水县卉丰种养农民专业合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
64	2024年凤凰镇宽坪村五味子种植项目	在宽坪村三组建设北五味子基地50亩，计划种植北五味子种苗5万株，水泥支架5000根配套附属设施等。	2024.6	2024.10	30	30				柞水县凤凰镇宽坪村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
65	2024年杏坪镇中台村乡村振兴示范村建设项目	扩建茶园100亩。新建农产品仓储保鲜链冷库100立方米，购买制冷压缩机一台，用于存储茶叶等农特产品，引进废旧菌包加工设备生产线一条。	2024.8.5	2024.10.30	200	200				柞水县杏坪镇中台村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
66	2024年杏坪镇云蒙村茶叶种植项目	新建茶叶园50亩。	2024.6.3	2024.11.15	35	35				柞水县杏坪镇云蒙村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
67	2024年杏坪镇联丰村腊肉加工厂项目	新建熏肉房1座100平方米，晾晒房200平方米，熏肉架100个。	2024.6.10	2024.12	25	25				柞水县杏坪镇联丰村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级					
68	2024年红岩寺镇本地湾村农产品分拣包装厂项目	新建砖混厂房450m <sup>2</sup> ，完善厂内水、电配套，设施购置分拣包装不锈钢工作台4个（2000*1000*800），小字符喷码机1台，封口包装机一台（600型）。	2024年6月	2024.7	48.925681	49					柞水县红岩寺镇本地湾村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
69	2024年红岩寺镇红安村中药材苍术育苗种植项目	利用村集体经济大棚繁育苍术优质种苗300万株，建设标准化苍术种植基地150亩。	2024年4月	2024年10月	45	45					红安村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
70	2024年红岩寺镇跃进村木耳大棚建设项目	在画眉苑新建设木耳大棚2900平方米。	2024年2月	2024.3	80	80				柞水县红岩寺镇跃进村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
71	2024年红岩寺镇盘龙寺村香菇养菌大棚建设项目	建设香菇养菌大棚5个共计1671m <sup>2</sup> ，建设泵房14m <sup>2</sup> ，完善基地水电配套设施。	2024年1月	2024.12	54.08536	54.08536				柞水县红岩寺镇盘龙寺村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级					
72	2024年红岩寺镇张坪村仓储物流项目	建设冷库1400m³ 冷库，配套安装制冷压缩机4台。用于冷藏储存木耳、核桃、板栗等农副产品。	2024年6月	2024年7月	30	30					柞水县红岩寺镇张坪村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
73	2024年瓦房口镇金星村乡村振兴示范村产业发展项目	1、在饲料加工厂厂房内新建下料池4座。新建加工厂入厂桥一座长8米，宽5.5米，高4米，承重30吨。新建原料中转仓一座200平方米。新增颗粒料加工生产线一条。 2、在金星村一组柳树坪发展连翘种植150亩。	2024.4	2024.9	80	80					柞水县瓦房口镇金星村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级					
74	2024年瓦房口镇街垣社区香椿腊肉加工项目	购置腌制槽10立方米，晾晒架1.5米*6米*2米10个，冷冻设备大容量冰柜519升2台，小型农产品筛选机ZDS-1200*800设备1台，称重自动分装机FFS型1台，真空食品包装机DZQ-400D型1台，外包装设计两套。	2024.5	2024.10	20	20					柞水县瓦房口镇街垣社区经济合作社	县农业农村局	完工	
75	2024年瓦房口镇老庄村腊肉加工厂提升项目	新建生猪分割腌制加工车间、储藏厂房300平方米。新修晾晒场1000平方米、引进DXD-650X型称重包装贮藏生产线一条，GR-1000型腌制设备2套、购置UV光解型烟雾净化设备一套。	2024.5	2024.10	55	55					柞水县瓦房口镇老庄村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
76	2024曹坪镇窑镇社区木耳产业配套设施建设项目	新建木耳仓储库房400平方米，购置木耳晾晒架100个，新建水井2个。	2024.3	2024.1	40	40				柞水县曹坪镇窑镇社区股份经济合作社	县农业农村局	完工	
77	2024年曹坪镇马房湾村木耳包装生产线建设项目	策划木耳新包装品种2-3种，新购置木耳分拣设备1台。	2024.2	2024.9	20	20				马房湾村股份经济合作社	县农业农村局	完工	



## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
78	2024年柞水县木耳包装厂改造项目	建设生产车间无尘地面384m <sup>2</sup> ，抑菌墙面600m <sup>2</sup> 。	2024.01	2024.12	26	26				柞水县乡村振兴投资开发有限公司	县农业农村局	完工	
79	2024年柞水县下梁镇西川村科技赋能木耳产业高质量发展示范基地建设项目	新建木耳大棚3920平方米。新建吊袋木耳支架（直径32毫米热镀锌圆管，26.5元/米）14767米。硬化路面1100平方米。	2024.1	2024.1	150	150				柞水县科技投资发展有限公司	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
80	2024年杏坪镇柴庄社区移民小区帮扶车间续建项目	配套厂房（1050平方米）消防设施、日处理能力100立方米的污水处理站1座、污水管网150米，排洪渠20米、日加工3吨的蚕豆智能加工设备1套、等。	2024年8月	2024年12月	120	120				杏坪镇人民政府	县发改局	完工	
81	2024年营盘镇营镇社区移民小区帮扶车间续建项目（洗涤工厂）	新建蓄水池一座10立方米、沉淀池30平方米、铺设环氧地坪150平方米、污水官网150米，新建分拣车间120平方米，厂区安全围栏180米及大门一座，厂区排水渠50米，浆砌挡墙200立方米，车间配套供电设施。	2024年1月	2024年12月	80	80				营盘镇人民政府	县发改局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
82	2024年杏坪镇杏坪社区木耳锅巴加工厂建设项目	新建厂房650m <sup>2</sup> ，购置木耳锅巴生产线设备一条、无菌车间建设及相关配套设施。	2024年11月	2024年12月	153	153				杏坪镇人民政府	县发改局	完工	
83	2024年曹坪镇有机农产品加工项目	与企业联营建设农产品生产包装线一条，研发并生产5款零添加杂粮、调味品以及葛根、蜂蜜等特色粗深加工农产品，培育地方特色产品品牌。	2024.2	2024.12	50	50				荫沟村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
84	2024年营盘镇龙潭村水毁木耳大棚修复项目	修复木耳大棚22个3960平方米，清理淤泥7200立方米	2024.1	2024.12	50		50			龙潭村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
85	2024年瓦房口镇颜家庄村木耳基地巩固提升项目	采购6m*3cm大棚斜撑杆460根；大棚基地基座地梁2000米，大棚基地排水沟2300米，遮阳网15000平方米，挂绳17万米、挂钩50万个，地布压膜绳2000米，卷扬器128个，喷头10000个，等棚内外基础设施配件。	2024.3	2024.6	35		35			颜家庄村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
86	2024年凤凰镇桃园村蔬菜大棚及附属设施建设项目	建立11.92亩蔬菜种植基地，建设蔬菜大棚19座（5000平方米），工具房、水井房各一座，配套喷淋系统，专用水井一口，及其他附属设施。	2024/10/14	2024年11月25	89	89				桃园村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
87	2024年下梁镇新合村中药材种植项目	新合村种植玄参400亩	20240418	20240816	50	50				新合村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级					
88	2024年杏坪镇腰庄千万工程示范村产业发展项目	1. 引进优质高产蔬菜品种30种，打造共享菜园30亩（含600个蔬菜认养地块）。整理、改良土地30亩（含平整、造坎、覆土、砂石处理、增肥等），硬化基地道路3000米，敷设供水管网2000米，新建水井1个、泵房1个蓄水池100立方米，购置水肥一体喷灌设备1套，水肥管道及控制器（一管四）	2024.9.20	2024.12	200		81			119	杏坪镇腰庄村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
89	2024年杏坪镇天埡村蜂加工厂改造提升项目	建设无菌蜂蜜加工场内地面150平方米，新建污水池一座15立方米，排水渠30米，新建冷库120m <sup>3</sup> ，用于储存蜂蜜等农特产品。	2024.8.20	2024.11.7	25		25				天埡村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次				项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级					县级
90	2024年瓦房口镇金台村产业园菇娘果种植项目	流转土地、大棚150亩，种植菇娘果150亩，引进优质菇娘果种苗300000株，新修供水管网5000米，修建保鲜仓库150立方米。	2024.4	2024.10	50	50				瓦房口镇	县农业农村局	完工	
91	2024年曹坪镇中坪社区中药材产业基地项目	在六组陡沟集中种植茯苓80亩、白芨45亩、苍术50亩。	2024.1	2024.12	103.8		103.8			中坪社区股份合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
92	2024年曹坪镇中坪社区中药材种植项目	在中坪社区八组、九组种植茯苓110亩、柴胡50亩、天麻30亩、连翘200亩。	2024.1	2024.12	169	169				中坪社区股份经济合作社	县农业农村局	完工	



## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
93	2024年柞水县木耳包装厂杂粮加工包装项目	购买加工设备一套，含自动理瓶机1台（型号YY-861），不锈钢平台1架（不锈钢平台），不锈钢Z型提升机1台（不锈钢提升机），10头1.6L组合秤1台（型号安本AB-E10-2C-1X），自动灌装线1条（型号YY-860），全自动智能封罐机1台，高速理盖旋盖机1台（yy-8701），智能贴标机1台（YY-822F），色带打码机1台（YY-802）。	2024.07	2024.12	32	32				县乡村振兴投资开发有限公司	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级					
94	西部食用菌交流中心(柞水木耳交易中心)	一期建设地上3层1#农产品交易中14907.60平方米	2024.06	2024.10	1000	1000					什家湾村股份经济合作社、车家河村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
95	2024年红岩寺镇本地湾村产业路硬化项目	本地湾村移民点产业路硬化4585.22m <sup>2</sup> ，对原有给排水污水井口升级改造37个，雨水井口升级改造35个；对原有水毁产业路修建18公分混凝土垫层2100m，硬化改造1300m <sup>2</sup> ，并修复相关附属设施。	2024.1	2024.12	95.682225	95.682225					柞水县红岩寺镇人民政府	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
96	2024年下梁镇胜利村乡村旅游民宿集群项目	对3户居民房屋及院落改造提升，打造旅游民宿集群，改造面积1100平方米	20240611	20240829	260	260				胜利村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
97	2024年下梁镇明星社区乡村旅游民宿集群项目	对2户居民房屋及院落改造提升，打造旅游民宿院落，改造面积900平方米。	20240613	20240829	240	240				明星社区股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
98	2024年下梁镇西川村发展药材种植项目	西川村发展苍术种植30亩、白茨菇35亩、猪苓30亩	20240705	20240829	50	50				西川村村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
99	2024年脱贫人口小额贷款贴息项目	全县脱贫人口小额信贷贴息	2024.01	2024.12	200	200				县乡村振兴局	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级					
100	2024年营盘镇朱家湾村庭院经济项目	由村集体经济发展庭院经济80处，包括采摘蔬菜园建设10000平方米、中药材种植30000平方米等庭院种养殖业基地。	2024.1	2024.12	150		150				朱家湾村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
101	2024年曹坪镇九间房村庭院经济项目	新建平菇大棚30个18000平方米，发展庭院平菇种植7户，配建排污管网195米，砖窖井、检查井22个；修缮硬化产业路2条840平方米，新修平菇生产场地围栏400米，开挖排水沟300米，配建冷库500立方米及其他设施。	2024.1	2024.12	140	140					九间房村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
102	2024年柞水县脱贫（监测户）劳动力一次性交通补助	对跨省就业的脱贫（监测户）劳动力给予一次性定额交通补助，降低劳动力务工成本，鼓励有就业意愿的贫困劳动力外出务工，一次性交通补助标准为省外务工500元/人（中央资金支持跨省补贴），市外省内务工300元/人，市内县外150元/人。	2024.4	2024.12	295.32	150	50		95.32	县人社局	县人社局	完工	
103	2024年度农民职业技能及实用技术培训项目	围绕产业发展需求，对除迎春、仁和、嘉安社区外，每个村（社区）培训农民实用技能及实用技术不少于3人。至少培训237人。	2024.01	2024.12	100	100				柞水县农民科技教育信息中心	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次				项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级					县级
104	2024年柞水县人社局就业创业培训	对全县9个镇（办）16至60周岁劳动力（含脱贫劳动力和监测帮扶对象）有意愿的从事木耳产业的人员（柞水耳农）、农村致富带头人进行实用技术、职业技能和创业培训，主要培训木耳种植、财务管理、电子商务、视频制作、网络直播、创业知识等。	2024.7	2024.12	100				100	县人社局	县人社局	完工	
105	2024年公厕日常管护公益岗项目	聘请公厕日常管护公益岗80人（脱贫户/监测户），按照500元/月标准发放公益岗工资。	2024.01	2024.12	48				48	县农业农村局	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
106	柞水县村庄规划编制项目	包括实地踏勘、基础资料收集、地形图测绘、规划方案编制、征求意见、规划成果评审、公示等，28个“多规合一”实用性村庄规划编制。	2024.01	2024.12	504	504				县农业农村局	县农业农村局	完工	
107	2024年凤凰镇清水村产业桥建设项目	在龙头子低洼区新建桥梁一座，长15米、宽4米、高3米，链接东西两侧河坝，方便木耳产业运输，荷载10吨。	2024/5/1	2024/7/30	35	35				凤凰镇人民政府	县农业农村局	完工	



## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级					
108	2024年红岩寺镇跃进村桐木口产业桥建设项目	跃进村一组桐木口建设长16米，宽4.5米产业桥一座，荷载10吨。	2024年5月	2024年7月	44.738652	44.738652					红岩寺人民政府	县农业农村局	完工	水毁
109	2024年瓦房口镇金台村危桥修复项目	重建一组麻仕沟两座危桥，各长8米，宽4.5米。重建修复流峪沟四组一座危桥，长8米，宽4.5米，荷载10吨。	2024.5	2024.8	50	50					瓦房口镇	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
110	2024年小岭镇金米村一组、五组木耳大棚基地水毁挡墙修复项目	一组水毁挡墙修复40米，高7米；五组水毁挡墙修复850米，高5米。	2024.7	2024.11	311	311				县乡村振兴局	县农业农村局	完工	
111	2024年瓦房口镇各村（社）道路修复项目	修复路基4000方，道路修复挡墙1000方，修复道路硬化路面2.3公里，宽3.5米，厚度0.18米。	2024.4	2024.10	105	105				瓦房口镇	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
112	2024年乾佑街办什家湾村水毁挡墙修复项目	修复水毁挡墙长260米，高4米。	2024.01	2024.10	40	40				乾佑街道办事处	县农业农村局	完工	
113	2024年瓦房口镇金星村乡村振兴示范村基础设施建设项目	1、新修金星村五组木耳基地产业路340米及晾晒场地350m <sup>2</sup> 。 2. 修建饲料加工厂河堤100米，高3米，下底宽1米，上宽0.8米，共计270m <sup>3</sup> 。 3. 修建北五味子基地河堤护根200米，共计750m <sup>3</sup> 。	2024.4	2024.10	120	120				瓦房口镇人民政府	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
114	西部食用菌交易交流中心（柞水木耳交易中心）桥梁建设项目	新建桥梁两座，全长180延米，其中货车桥规划规模：长120m*宽10米；人行桥规划规模：长60m*宽6m，荷载40吨。	2024.04	2024.12	300	300				城投公司	县农业农村局	完工	
115	2024年下梁镇金盆村古坪沟口地栽木耳基地设施提升项目	金盆村四组古坪沟口新建木耳基地蓄水池300立方米。高压增压泵2台，储水箱50立方米。	20240524	20240930	46.2	40	6.2			金盆村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
116	2024年小岭镇金米村地栽塔栽木耳基地修复项目	修复塔栽木耳基地2530平方米，修复塔栽木耳架920个，修复基地喷淋设施2500平方米，铺设地面砖1600平方米；修复地栽木耳基地喷淋设施8400平方米，修复地栽木耳基地排水设施4800米。	2024.11.1	2024.11.10	70	70				小岭镇人民政府	县农业农村局	完工	
117	2024年乾佑街办马房子村三组安沟地栽木耳产业路水毁路堤修复项目	修复安沟木耳基地产业路水毁路堤100米、400立方米	2024.08	2024.09	15		15			乾佑街道办事处	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级					
118	2024年红岩寺镇红安村南家坪产业护堤项目	修建红安村南家坪500米护堤（底宽2米，高6米，顶宽1米）。	2024年9月	2024年10月	150	150					红岩寺镇人民政府	县农业农村局	完工	
119	2024年瓦房口镇金星村产业路堤及引桥修复项目	1. 新建金星村五组石泉沟口产业路300米，宽3.5米，厚18厘米，修建河堤长300米，高7米。 2. 修建板庙沟产业桥引桥30米，3.5米宽，修建黄仕沟口产业桥引桥60米，3.5米宽，修复桥护栏50米。 3. 修建金星村二组上河爬	2024.7	2024.12	140	140					瓦房口镇人民政府	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
120	2024年凤凰镇凤镇街社区后湾木耳大棚园区产业路硬化项目	凤凰镇凤镇街社区后湾木耳大棚园区产业路硬化长500m, 宽3.5m, 厚15-18公分	2024/7/1	2024/8/30	30	30				凤凰镇人民政府	县农业农村局	完工	
121	2024年小岭镇岭丰村三组任家沟产业路项目	岭丰村三组任家沟建设产业道路一条长1100米, 宽4.5米厚18CM	2024.6	2024.11	46	46				县乡村振兴局	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
122	2024年杏坪镇云蒙村孟家沟产业路硬化项目	硬化云蒙村二组孟家沟产业路2.01公里，宽3.5米，厚度18公分。	2024.01	2024.12	90	90				县乡村振兴局	县农业农村局	完工	
123	2024年红岩寺镇张坪村上下王家坡产业路硬化项目	张坪村上下王家坡通组道路硬化，上王家坡2218.5米、下王家坡1989.26；宽3.5米，厚度18公分。	2024.01	2024.12	180	180				县乡村振兴局	县农业农村局	完工	



## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
124	2024年曹坪镇窑镇社区产业路项目	硬化扫帚沟产业路300米，宽3.5米，厚18公分，挡墙1000方。硬化十组湘庆沟产业路1公里，宽3.5米，厚18公分，两座4米板函。	2024.01	2024.12	110	110				县乡村振兴局	县农业农村局	完工	
125	2024年杏坪镇柴庄社区唐家庄产业路硬化项目	唐家庄产业路吴传喜至尹维忠门口硬化1.15公里，宽3.5米厚18公分，小桥一座长8米宽5.1米荷载15吨。	2024.01	2024.12	89	89				县乡村振兴局	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
126	2024年杏坪镇中台村云蒙山茶园产业路项目	1、新建产业路长200米，宽4.5米。砌挡墙长200米，高2米，宽1.5米，共计600立方。	2024.10.20	2024.11.15	20	20				杏坪镇	县农业农村局	完工	
127	2024年杏坪镇杏坪社区小寺沟产业路项目	挖方1100立方；砌挡墙300立方；硬化路面1.1公里	2024.9.1	2024.11.1	40	40				杏坪镇人民政府	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
128	2024年小岭镇李砭村乡村振兴示范村基础设施建设项目	修建木耳产业路500米，木耳基地护堤315立方米。	2024.8.9	2024.9.9	100	100				小岭镇人民政府	县农业农村局	完工	
129	2024年曹坪镇沙岭村雪花沟产业路项目	修复沙岭村四组、五组水毁产业路路基4.13km，配建板涵桥3座。	2024.9	2024.12	230	230				曹坪镇人民政府	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
130	2024年杏坪镇中台村冷库产业路硬化项目	硬化产业路300米，宽4.5米，厚12公分；硬化场地200平方米。	2024.9.10	2024.10.14	30	30				杏坪镇人民政府	县农业农村局	完工	
131	2024年瓦房口镇颜家庄村塔峪坪产业路修复项目	修复颜家庄村六、七、八、九组产业路65处，共计1100余米，宽4.5米，厚18厘米，修复路基河堤及挡墙200米，2.5-3米高，合计800余方。	2024.7	2024.12	40	40				瓦房口镇人民政府	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
132	2024年营盘镇丰河村一组产业路修复项目	修复一组水毁产业路2.5公里，宽3.5米，厚度18公分。	2024. 10. 16	2024. 12. 5	100	60	40			营盘镇人民政府	县农业农村局	完工	
133	2024年红岩寺镇跃进村四组产业桥建设项目	新建跃进村四组产业桥20米，宽6.5米，高8米。	2024年11月		80	80				红岩寺镇人民政府	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
134	2024年红岩寺镇盘龙寺村头启沟产业护堤项目	修建盘龙寺村三组头起启沟口250米护堤（底宽3米，高6米，顶宽1米）。	2024年9月	2024年10月	70	70				红岩寺镇人民政府	县农业农村局	完工	
135	2024年瓦房口镇大河村三组产业桥引桥修复项目	修复三组产业桥引道引桥两座，一座长5米，宽4.5米，修建河堤浆砌挡墙8米长，8米高；另一座长5米，宽4.5米，修建河堤浆砌挡墙8米长，6米高。	2024.7	2024.12	20		20			瓦房口镇人民政府	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
136	2024年小岭镇黄金移民安置小区供水改造工程	对小岭镇黄金移民安置小区配水管网进行维修改造，共新建配水管道1384.6米。其中DN160管道363.3m，DN110管道1121.3m，管道采用1.6mpaPE100管；管线附属构筑物包括：消火栓14个，检修阀井77座及金属结构等。	2024年7月	2024年9月	127	127				柞水县水利局	县发改局	完工	
137	2024年柞水县联丰村水毁修复项目	联丰村一二组新建浆砌石河堤五处长249米，均高4.5米、宽1.1米	2024.1	2024.10	60		60			杏坪镇人民政府	县委统战部	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
138	柞水县凤凰镇2024年中央财政以工代赈项目	新建凤凰镇凤镇街社区油房小区河堤850米，堤防采用仰斜式挡墙结构，顶宽0.8m，迎水面1:0.1，堤身高度2.5-3.5米，基础埋深至深泓点以下1.5m，墙趾宽0.3，高1.0m；下河踏步3处。	2024年3月	2024年6月	255	255				凤凰镇人民政府	县发改局	完工	
139	柞水县瓦房口镇2024年中央财政以工代赈项目	新建瓦房口镇马家台村四、五组河堤1050米，堤防采用直立式挡墙结构，顶宽0.6m，迎水面坡比1:0.3，背水面直立，堤身高度2-4米，基础埋深至深泓点以下1.5m，墙趾宽0.3，高1.0m；新建固床游坝2座；下河踏步4处。	2024年3月	2024年6月	255	255				县发改局	县发改局	完工	



## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
140	2024年乾佑街办车家河村产业园河堤修建项目	新建七里沟口乾佑河道西北侧河堤330米，高4米。	2024.9	2024.12	170	170				县水利局	县水利局	完工	
141	2024年什家湾村庙沟木耳大棚产业路水毁河堤修复项目	修复庙沟木耳基地产业路水毁路堤100米，400立方米。	2024.08	2024.10	15		15			乾佑街道办事处	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
142	2024年凤凰镇凤镇街社区木耳基地河堤修复项目	修复河堤100m	2024/7/1	2024/8/30	15	15				凤凰镇人民政府	县农业农村局	完工	
143	2024年曹坪镇中坪社区老街口产业河堤治理项目	灾后修复中坪社区四组老街口水毁河堤长172米；新建涵板桥一座长7.5米，宽3米。	2024.9	2024.12	50	50				曹坪镇人民政府	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
144	2024年营盘镇朱家湾村旅游公厕建设项目	建设旅游公厕1座，80平方米。	2024.7.16	2024.9.14	40				40	营盘镇人民政府	县农业农村局	完工	
145	2024年凤凰镇金凤村和美乡村提升项目	建设小型排污1200米、巷道硬化1600米、路灯40盏等功能性项目，辖区环境综合提升	2024/10/24	2024/11/13	52				52	凤凰镇人民政府	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级					
146	2024年凤凰镇凤凰街社区环境综合提升项目	巷道硬化2600m <sup>2</sup> 及相关基础设施处理和路面提升,拆除及修复修建检查井16座。	2024/10/24	2024/11/13	40					40	凤凰镇人民政府	县农业农村局	完工	
147	2024年小岭镇李砭村污水整治项目	李砭村安置点整体排污设施修建,污水管道1210m,污水检查井52座,钢筋混凝土化粪池一座。雨水管道270m,雨水检查井12座。	2024. 8. 9	2024. 9. 9	87					87	小岭镇人民政府	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级					
148	2024年曹坪镇中坪社区环境综合提升项目	修建排污水沟(管)1700米, 铺设分支管网240米, 硬化巷道2680平方米; 建设四组下街安全挡墙50米。	2024.1	2024.12	200					200	曹坪镇人民政府	县农业农村局	完工	
149	2024年营盘镇药王堂村村容村貌提升项目	修建排污管道1000米, 巷道硬化800米, 水毁河堤修复50米, 安装路灯10盏。	2024.6.15	2024.7.15	50					50	营盘镇人民政府	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级					
150	2024年凤凰镇清水村和美乡村提升项目	建设小型排污1300米、巷道硬化1200米、路灯30盏等功能性项目，辖区环境综合提升。	2024/10/24	2024/11/13	20					20	凤凰镇人民政府	县农业农村局	完工	
151	2024年凤凰镇凤镇街社区和美乡村项目	围绕和美乡村建设，农户聚集区1500米建设小型排污、巷道硬化300平、路灯80盏等功能性项目，辖区环境综合提升。	2024/10/24	2024/11/18	255					255	凤凰镇人民政府	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
152	2024年营盘镇朱家湾村村容村貌建设项目	安装太阳能路灯16盏，新建垃圾池6个4.6立方米，修复水毁河堤1700立方米，修建排污管道700米。	2024.1	2024.12	140		140			营盘镇人民政府	县农业农村局	完工	
153	2024年小岭镇常湾村巷道硬化项目	小岭镇常湾村公共道路硬化6000平方米	2024.8.8	2024.9.8	93		93			小岭镇人民政府	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
154	2024年乾佑街办梨园村巷道硬化项目	硬化巷道1000米，宽3米，厚15公分。	2024.01	2024.09	15		15			乾佑街办	县农业农村局	完工	
155	2024年红岩寺镇本地湾村木耳大棚修复项目	对本地湾村二组10座木耳大棚进行清淤，清淤量20000余方，修复本村二组木耳大棚10座及灌溉辅助配套设施（钢管及配件、挂绳、挂钩、塑料膜、遮阳网、喷淋管线、蓄水池、抽水泵）、修建木耳大棚外挡墙120余米。	2024..11	2024..12	48		48			红岩寺镇人民政府	县农业农村局	完工	



## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级					
156	2024年曹坪镇九间房村基础设施建设项目	修建产业桥三座（鸡场下桥长8米，宽5米；麻蛋农家长8米，宽5米；瓦屋厂桥长8米，宽5米）	2024.1	2024.12	60		60				曹坪镇人民政府	县农业农村局	完工	
157	2024年红岩寺镇本地湾村移民点巷道硬化项目	本地湾村移民点巷道渗水混凝土改造6246m <sup>2</sup> ，对原有移民点给排水污水井口升级改造44个，雨水井口升级改造16个。	2024年3月	2024年12月	70				70		红岩寺镇人民政府	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
158	2024年凤凰镇桃园村和美乡村提升项目	建设小型排污1300米*3米、沿线设置垃圾收集点10处，配备垃圾箱46个，对桃园村沿线3500米区域进行环境整治。	2024/10/24	2024/11/13	111	111				凤凰镇人民政府	县农业农村局	完工	
159	2024年乾佑街办什家湾村和美乡村建设项目	巷道硬化约4800m <sup>2</sup> ，修建排洪渠约100米，修建挡墙900米，安装路灯20盏。	2024.01	2024.09	170		120		50	乾佑街道办事处	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
160	2024年营盘镇曹店村宽沟水毁木耳大棚修复项目	由村集体经济修复木耳大棚11个1826平方米（含清理废弃菌包107万袋，清理淤泥6500立方米）新建晾晒架11个，新建9米深水井1口	2024.11	2024.12	60	60				营盘镇人民政府	县农业农村局	完工	
161	2024年凤凰镇清水村巷道硬化项目	清水村巷道硬化3300平方米	2024/10/24	2024/11/13	55		55			凤凰镇人民政府	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
162	2024年凤凰镇凤镇街社区农贸市场综合提升项目	实施巷道硬化8000平方米、更换、维修、提升砌筑各种地面井120个、更换给、排水管5处、垃圾收纳及垃圾箱25处。	2024/10/24	2024/11/18	140			140		凤凰镇人民政府	县农业农村局	完工	
163	2024年柞水县易地搬迁公益岗位项目	在移民搬迁集中小区安置保洁员93人（脱贫户、监测户），有效解决易地搬迁人员就业问题	2024.01	2024.12	55.8	55.8				县乡村振兴局	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
164	柞水县2024年脱贫户家庭(含监测户家庭)学生雨露计划补助资金	柞水县脱贫户家庭(含监测户家庭)学生雨露计划补助550人	2024.01	2024.12	167.25	165			2.25	县乡村振兴局	县农业农村局	完工	
165	2024年柞水县项目管理费	用于规划编制、项目可行性研究、项目评估、实地考察、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理、招标采购、项目监理、绩效考评、购买第三方服务等方面的费用,以及发生的印刷费、培训费、评审费等。	2024.01	2024.12	234	122	12		100	县农业农村局	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次				项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级					县级
166	2024年杏坪镇柴庄社区农村公厕建设项目	新建公厕一座 长7米，宽4.5米，新修化粪池长4米，宽2米。	2024.11	2024.12	17.4		17.4			杏坪镇人民政府	县农业农村局	完工	
167	2024年红岩寺镇大沙河村水毁木耳大棚修复项目	更换45个受损木耳大棚棚膜、遮阳网。清理大棚淤泥15000余方，铺垫大棚内石子及地布，修复木耳大棚灌溉设施（水井、喷淋管道及喷头等）。	2024.11	2024.12	45	45				红岩寺镇人民政府	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级					
168	2024年小岭镇金米村旅游民宿产业发展项目	对2户居民房屋及院落改造提升，打造旅游民宿集群，改造面积1260平方米，提升周边配套基础设施。	2024.11	2024.12	52.8465	52.8465					柞水县小岭镇金米村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
169	2024年下梁镇金盆村玄参种植项目	在金盆村四组狮子沟种植玄参45亩。	2024.11	2024.12	50	50					下梁镇金盆村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级					
170	2024年营盘镇龙潭村林麝养殖产业项目	由村集体经济建设散养基地20亩；修建养殖基地圈舍30间600平方米	2024. 7. 15	2024. 10. 15	72.3		72.3				龙潭村股份经济合作社	县农业农村局	完工	
171	2024年曹坪镇马房湾村水毁木耳大棚修复项目	修复马房湾村二号基地木耳大棚7座、水井1座、河堤85米。	2024. 11	2024. 12	35	35					曹坪镇人民政府	县农业农村局	完工	



## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次				项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级					县级
172	2024年下梁镇明星社区水毁木耳大棚修复项目	1. 遮阳网13302.8平方米，棚膜12350.8平方米，卷膜器68个，25*1.5的卷膜杆镀锌钢管3800米，压膜簧、压膜槽2200米，棚头遮阳网3400平方米，棚头遮阳膜3400平方米； 2. 木耳大棚淤泥清理1200平方米；	2024.11	2024.12	36.43	35			1.43	下梁镇人民政府	县农业农村局	完工	
173	2024年凤凰镇清水村农村公厕建设项目	新建砖混公厕33.28平方（6.4米*5.2米）男厕二坑位，两小便池，女厕三坑位。	2024.9	2024.12	10.3		10.3			凤凰镇人民政府	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次				项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级					县级
174	2024年下梁镇沙坪社区水毁木耳大棚修复项目	1、修复木耳大棚，共计31个，每个大棚需要资金1万元（其中需更换遮阳网每个大棚需资金3000元，更换塑料薄膜每个大棚需资金3000元，更换喷头、管件每个大棚需资金2000元，人工费及其他零星材料需资金2000元），共计需要资金	2024.11	2024.12	59	58				1 下梁镇人民政府	县农业农村局	完工	
175	2024年下梁镇西川村猪苓种植项目	在西川村八组种植猪苓15亩	2024.1	2024.12	37	37				柞水县下梁镇西川村股份经济合作社	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
176	2024年柞水县杏坪镇杏坪社区集镇建设项目（杏坪社区人居环境提升工程）	杏坪社区二组路面硬化2126.8m <sup>2</sup> ；透水混凝土1626.37m <sup>2</sup> ；安砌侧缘石165m；浆砌石挡土墙677m <sup>3</sup> ；安装排水管道380m。配套基层回填等工程。	2024.9	2024.12	169		169			杏坪镇人民政府	县农业农村局	完工	
177	2024年柞水县杏坪镇杏坪社区集镇建设项目（杏坪社区四片区排水工程）	新建道路排水渠315m，排水管道101m，井室5座，回填4500m <sup>2</sup> 及相关挖石方工程	2024.9	2024.12	81				81	杏坪镇人民政府	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级	县级				
178	2024年柞水县杏坪镇杏坪社区集镇建设项目（杏坪社区路网改造工程）	围绕和美乡村建设，硬化路面716m <sup>2</sup> ；透水混凝土4687.3m <sup>2</sup> ；恢复砌侧缘石512m；新建排水管道527.3m，给水管道408m。配套相关挖方回填等工程。	2024.9	2024.12.5	250		2		248	杏坪镇人民政府	县农业农村局	完工	
179	2024年曹坪镇窑镇社区水毁木耳基地修复项目	维修窑镇社区因灾受损木耳大棚67个，含清淤3200m <sup>3</sup> ，更换卷膜器185个，遮阳网和塑料纸65000m <sup>2</sup> ，连通水管27000米，镀锌钢管410米等配套物资设备。	2024.11	2024.12	50	50				曹坪镇人民政府	县农业农村局	完工	

## 柞水县2024年度财政衔接资金项目进度表

序号	项目名称	建设内容	项目建设期限		预算级次				项目实施单位	项目主管部门	项目进展 (开工/完工)	备注	
			开始日期	结束日期	合计	中央	省级	市级					县级
180	2024年红岩寺镇正沟村水毁木耳大棚修复项目	对正沟村一组14座受损木耳大棚进行清淤，清淤量4000余方，更换棚膜、遮阳网，修复大棚主体框架；修复木耳大棚灌溉设施（水箱、喷淋管道及喷头），修复大棚边河堤200米（上底0.8米，下底1.5米，高1.7米）。	2024.11	2024.12	40	40				红岩寺镇人民政府	县农业农村局	完工	
181	2024年曹坪镇中庙村水毁木耳大棚修复项目	修复中庙村月亮湾及牛场吊袋木耳种植基地水毁大棚7座、配套水井2座。	2024.11	2024.12	44.27915	44.27915				曹坪镇人民政府	县农业农村局	完工	